



Voluntad y Servicio

Administración  
2024-2028

# Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes Sacatepéquez

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ  
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANNIFICACION DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES  
HORARIO DE ATENCIÓN 8:00 a 17:00  
TELÉFONO:  
DIRECTOR: FLAVIO DAVID SAL OVALLE  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: FLAVIO SAL, FERNANDO TACAN, DAVID MARTINEZ  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE MARZO DE 2024  
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

## LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 3RA AVENIDA BARRIO EL COSTEÑO ZONA 02 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	BARRIO EL COSTEÑO ZONA 02	Q 120,000.00	FONDOS PROPIOS	60 DIAS	100	CONSTRUCTORA JR	ALCALDE MUNICIPAL	07-2023	100% AVANCE FISICO
2	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO Y PAVIMENTO, 1RA CALLE A Y PRIMERA CALLE B FINAL NORTE, ZONA 04 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	1RA CALLE A Y PRIMERA CALLE B FINAL NORTE	Q 1,208,000.00	FONDOS PROPIOS	4 MESES	297	CONSTRUCTORA JR	ALCALDE MUNICIPAL	01-2024	PROYECTO SUSPENDIDO TEMPORALMENTE
3	MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO BARRIO VERAPAZ SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SACATEPEQUEZ	BARRIO VERAPAZ	Q 3,669,000.00	CODEDE/APORTE MUNICIPAL	225 DIAS CALENDARIO	250	CONSTRUCTORA JR	ALCALDE MUNICIPAL	05-2022	100.00% de avance fisico
4	TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO LA ESPERANZA ZONA 2, SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	BARRIO LA ESPERANA ZONA 2	Q 4,136,500.00	CODEDE/APORTE MUNICIPAL	300 DIAS CALENDARIO	3,000	RADEL CONSTRUCCIONES	JUAN RAFAEL DEL VAL GUERRERO	06-2022	39.50% de avance fisico
5	CONSTRUCCION POZO (S) DE ABSORCIÓN ZONA 1, 2, 3, 4 Y ALDEA SAN ANDRES CEBALLOS SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ	ZONA 1, 2, 3, 4 Y ALDEA SAN ANDRES CEBALLOS	Q 1,132,660.00	CODEDE	3 MESES	1,500	TORRES,IXCHOP,,PABLO,EMILIO	TORRES,IXCHOP,,PABLO,EMILIO	04-2023	100% AVANCE FISICO